



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020

Πορεία Υλοποίησης Ενταγμένων Πράξεων ανά Άξονα Προτεραιότητας και Επενδυτική Προτεραιότητα

Στοιχεία ΟΠΣ - 31/1/2024

Κωδικός / MIS	Κατ. έργου	Τίτλος	Φορέας	Ημ. Ενταξης Αριθ. Εργων	Εντάξεις	Συμβάσεις	Πληρωμές	Πληρ / Συμβ	Πληρ / Εντ
01		Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας		30	11.784.523	8.999.420	5.728.349	63,7%	
01.1		Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) και των ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και της προαγωγής των κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος		12	7.191.167	4.406.065	4.024.534	91,3%	
01.1.1.01		Δράσεις αναβάθμισης των υφιστάμενων και δημιουργίας νέων ερευνητικών υποδομών		12	7.191.167	4.406.065	4.024.534	91,3%	
5002275	1	Αναβάθμιση ΕΚΕΤΑ ΙΔΕΠ	ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕΤΑ	7/12/2016	4.500.000	2.559.437	2.217.807	86,7%	
5030769	1	Δράσεις δημιουργίας νέων ερευνητικών υποδομών και αναβάθμισης υφιστάμενων ερευνητικών υποδομών του Τομέα Περιβάλλοντος και Χρήσης Ενέργειας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας	ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	18/4/2019	373.384	366.193	366.193	100,0%	
5030771	1	Δράσεις δημιουργίας νέων ερευνητικών υποδομών και αναβάθμισης υφιστάμενων ερευνητικών υποδομών του Τομέα Παραγωγής και Μεταφοράς Ενέργειας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας	ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	18/4/2019	144.500	144.471	144.471	100,0%	
5030772	1	Δράσεις δημιουργίας νέων ερευνητικών υποδομών και αναβάθμισης υφιστάμενων ερευνητικών υποδομών του Τομέα Κατασκευών και Υλικών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας	ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	18/4/2019	250.000	237.429	237.429	100,0%	
5030783	1	Αναερόβια διάταξη βιολογικής προεπεξεργασίας και ανάκτησης ενέργειας για add-on εφαρμογές σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ΒιοΕνεργον	ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	18/4/2019	140.000	139.169	139.169	100,0%	
5030787	1	Δράσεις δημιουργίας νέων ερευνητικών υποδομών και αναβάθμισης υφιστάμενων ερευνητικών υποδομών του ΤΗΜΜΥ και του Κέντρου Υπολογισμών Υψηλής Απόδοσης και Μεγάλης Κλίμακας του ΤΜΜ της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας	ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	18/4/2019	191.949	190.108	190.108	100,0%	
5030800	1	Επέκταση αναβάθμιση των ερευνητικών δυνατοτήτων των Εργαστηρίων του Τμήματος Γεωπονίας στον ραβδαία εξελισσόμενο χώρο της Γεωργίας Ακριβείας	ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	18/4/2019	125.240	125.054	125.054	100,0%	

Κατάσταση έργου : (0) Ολοκληρωμένα έργα, (1) Ολοκληρωμένα έργα μέχρι 31/12/2023, (3) Έργα phasing, (4) Ημιτελή έργα, (5) Προς απένταξη, (6) Μεταφερόμενα έργα



120v2 Πορεία Ενταγμένων Πράξεων

Σελ. 1 / 30

© EPdym2020/Vng



Ευρωπαϊκή Ένωση

Με τη συγχρηματοδότηση
της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Κωδικός / MIS	Κατ. έργου	Τίτλος	Φορέας	Ημ. Ενταξης Αριθ. Εργων	Εντάξεις	Συμβάσεις	Πληρωμές	Πληρ / Συμβ	Πληρ / Εντ
5030801	1	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	18/4/2019	188.604	179.025	179.025	100,0%	
5030810	1	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	18/4/2019	223.958	183.821	183.821	100,0%	
5030812	1	Δημιουργία νέου εργαστηρίου ανάπτυξης προϊόντων και διεπαφών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σε κτίρια Ακρωνύμιο Διενέργεια	ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	18/4/2019	281.519	281.358	241.458	85,8%	
5158558	6	Μελέτες ωρίμανσης για την επέκταση του ΕΚΕΤΑΙΔΕΠ στην Πτολεμαΐδα	ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕΤΑ	26/7/2022	434.855			0,0%	
5158564	6	Μελέτες ωρίμανσης για την πιλοτική μονάδα ΣΗΘΥΑ κελιού καυσίμου και ΑΠΕ με χρήση Η2	ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕΤΑ	26/7/2022	337.158			0,0%	
01.2		Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξης δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης		18	4.593.356	4.593.356	1.703.815	37,1%	
01.2.1.01		Δράσεις συνεργασιών και δικτύωσης μεταξύ ερευνητικών φορέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων σε τομείς προτεραιότητας του σχεδίου στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας		18	4.593.356	4.593.356	1.703.815	37,1%	
5068931	1	ΕΝΘΥΛΑΚΩΣΗ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ α ΒΙΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ β ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΖΙΜΙΚΑΣ ΙΚΕ ΔΜΡ10010874	ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΖΙΜΙΚΑΣ ΙΚΕ	16/7/2020	317.217	317.217	156.143	49,2%	
5069224	1	Ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτομιών στην εκτροφή μινκ για τη βελτίωση της υγείας και της ευζωίας των ζώων και της ποιότητας των παραγόμενων γουνοδερμάτων ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΣ/ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΚΑ ΟΕ ΔΜΡ10013872	ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΚΑ ΟΕ	16/7/2020	292.103	292.103	162.414	55,6%	
5069225	1	Καινοτόμα Λειτουργικά Γαλακτοκομικά Προϊόντα με Βιοδραστικά Συστατικά από Ενδημικά Φυτά της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας/BioactiveDairyProducts ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΜΡ10013996	ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	16/7/2020	232.833	232.833		0,0%	
5069226	1	Αριστοποίηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών και της διάρκειας ζωής νωπών και κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης με χρήση χρονοθερμοκρασιακών δεικτών εδωδιμων φιλμ επικάλυψης κα ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ ΔΜΡ10014002	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ ΑΕΒΕ	16/7/2020	147.371	147.371		0,0%	
5069227	1	Αναγνώριση και οικική αξιολόγηση των υποζωνών της αμπελουργικής περιοχής Αμυνταίου Οικοσύστημα Αμυνταίου ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ Α ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΔΜΡ10014008	ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ Α ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΕ	16/7/2020	319.327	319.327	161.486	50,6%	

Κατάσταση έργου : (0) Ολοκληρωμένα έργα, (1) Ολοκληρωμένα έργα μέχρι 31/12/2023, (3) Έργα phasing, (4) Ημιτελή έργα, (5) Προς απένταξη, (6) Μεταφερόμενα έργα



120v2 Πορεία Ενταγμένων Πράξεων

Σελ. 2 / 30

©EPdym2020/VnG



Ευρωπαϊκή Ένωση

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Κωδικός / MIS	Κατ. έργου	Τίτλος	Φορέας	Ημ. Ενταξης Αριθ. Εργων	Εντάξεις	Συμβάσεις	Πληρωμές	Πληρ / Συμβ	Πληρ / Εντ
5069228	1	Αναπαραγωγή και καλλιέργεια ειδών της οικογένειας Orchidaceae Ορχεοειδών για την παρασκευή καινοτόμου ροφήματος σαλεπιού ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ ΔΜΡ10014355	ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ	16/7/2020	180.000	180.000	173.079	96,2%	
5069229	1	Δημιουργία καινοτόμου λειτουργικού εδέσματος ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΟΡΕΚΤΙΚΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΠΕ ΔΜΡ10014380	ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΟΡΕΚΤΙΚΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ	16/7/2020	311.639	311.639	131.564	42,2%	
5069230	1	Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της ζώνης γάλακτος με χρήση νέων τεχνολογιών για διασφάλιση της ποιότητας και ιχνηλασιμότητας των προϊόντων της ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΔΜΡ10016238	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ	16/7/2020	295.164	295.164	147.301	49,9%	
5069231	1	Αποκωδικοποιώντας το τι συνιστά ποιότητα και πως αυτή επηρεάζεται στα όσπρια με έμφαση την φακή Προϊόντα Γης Βοΐου ΑΒΕΕ ΔΜΡ10016487	ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΗΣ ΒΟΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	16/7/2020	249.351	249.351		0,0%	
5069232	1	Βελτιστοποίηση καλλιεργειών μανιταριών στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας με τη χρήση γεωργίας ακριβείας ΤΣΙΑΡΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΜΡ10016521	ΤΣΙΑΡΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ	16/7/2020	236.620	236.620	91.614	38,7%	
5069233	1	Παραγωγή καινοτόμων τυροκομικών προϊόντων με αρωματικά φυτά ΔΙΚΟΣ ΣΤ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΒΕ ΔΜΡ10016666	ΔΙΚΟΣ ΣΤ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ ΣΙΑ ΟΒΕ	16/7/2020	225.717	225.717	105.613	46,8%	
5069234	1	Ανάπτυξη σύγχρονου συστήματος ιχνηλασιμότητας οσπρίων για βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ποιότητας και υγιεινής προϊόντος με τη χρήση ευφυών πληροφοριακών συστημάτων ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ ΔΜΡ10016690	ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	16/7/2020	312.563	312.563		0,0%	
5069235	1	Ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονης μεθόδου παραγωγής αλεύρου σίτου με μειωμένη ασπαραγίνη και αρτοσκευασμάτων με μειωμένο ακρυλαμίδιο ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΜΡ10016993	ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	16/7/2020	316.140	316.140	302.201	95,6%	
5069236	1	Ανάπτυξη και πειραματική αξιολόγηση καινοτόμων τύπων γιαουρτιού μέσω ενθυλάκωσης βιοδραστικών συστατικών που έχουν εκχυλιστεί από φρούτα ΚΟΥΡΕΛΛΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΜΡ10018131	ΚΟΥΡΕΛΛΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	16/7/2020	288.867	288.867		0,0%	
5069294	1	Προσδιορισμός αποτυπώματος άνθρακα σε καλλιέργεια ροδάκινου ΑΣΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ Η ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΜΡ10015792	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ Η ΔΗΜΗΤΡΑ	16/7/2020	152.958	152.958		0,0%	
5069295	1	Ανάπτυξη σύγχρονου συστήματος προηγμένης ιχνηλασιμότητας του Κοζανίτικου κρέατος για την βελτίωση της παραγωγικής απόδοσης ποιότητας και υγιεινής χρησιμοποιώντας ευφυή ΑΦΟΙ ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΕ ΔΜΡ10017812	ΑΦΟΙ ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΕ	16/7/2020	313.044	313.044	136.049	43,5%	
5069296	1	Ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών για περεταίρω βελτίωση της ποιότητας του κλαρίσιου ροδάκινου Βελβεντού ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΔΜΡ10017915	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΕΠΟΠ	16/7/2020	263.195	263.195	136.351	51,8%	
5132800	1	Ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών του πρόβειου κρέατος και παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας ΚΑΡΑΟΥΛΑΣ Χ ΚΑΡΕΤΣΟΣ Γ ΟΕ ΔΜΡ10018119	ΚΑΡΑΟΥΛΑΣ Χ ΚΑΡΕΤΣΟΣ Γ ΟΕ	14/3/2022	139.248	139.248		0,0%	

Κατάσταση έργου : (0) Ολοκληρωμένα έργα, (1) Ολοκληρωμένα έργα μέχρι 31/12/2023, (3) Έργα phasing, (4) Ημιτελή έργα, (5) Προς απένταξη, (6) Μεταφερόμενα έργα



120v2 Πορεία Ενταγμένων Πράξεων

Σελ. 3 / 30

©EPdym2020/Vng



Ευρωπαϊκή Ένωση

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Κωδικός / MIS	Κατ. έργου	Τίτλος	Φορέας	Ημ. Ενταξης Αριθ. Εργων	Εντάξεις	Συμβάσεις	Πληρωμές	Πληρ / Συμβ	Πληρ / Εντ
02		Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών		12	3.369.365	687.030	478.291	69,6%	
02.1		Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό πολιτισμό και ηλεκτρονική υγεία		12	3.369.365	687.030	478.291	69,6%	
02.1.1.01		Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης		10	2.966.165	493.412	284.673	57,7%	
5055249	6	Υπηρεσίες και Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο Δήμο Εορδαίας	ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	10/6/2022	360.220			0,0%	
5056163	1	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΪΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ	10/6/2022	73.780	73.780		0,0%	
5056273	6	Ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα υποβολής διαχείρισης και παρακολούθησης αιτημάτων για την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών του Δήμου Κοζάνης με χρήση έξυπνων εφαρμογών	ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	10/6/2022	307.350			0,0%	
5056641	6	Ηλεκτρονικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης δημοτών και εφαρμογές έξυπνης πόλης στο Δήμο Δεσκάτης	ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ	10/6/2022	190.588			0,0%	
5056679	6	ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	10/6/2022	1.286.383			0,0%	
5057223	6	Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο Δήμο Σερβίων	ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ	10/6/2022	247.678			0,0%	
5062105	1	Ανάπτυξη αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών του Επιμελητηρίου Καστοριάς	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	10/6/2022	156.463	152.743	145.479	95,2%	
5062107	1	Ανάπτυξη αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών του Επιμελητηρίου Φλώρινας	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	10/6/2022	152.743	146.320	139.194	95,1%	
5067364	6	Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες στο Δήμο Άργους Ορεστικού	ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	10/6/2022	55.490			0,0%	
5067458	1	Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες στο Δήμο Βελβεντού	ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ	10/6/2022	135.470	120.568		0,0%	
02.1.1.04		Υπηρεσίες και εφαρμογές υγείας - πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης		2	403.200	193.619	193.619	100,0%	
5063771	6	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ	3/5/2022	193.600			0,0%	
5064424	1	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΛΕΝΗ Θ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΛΕΝΗ Θ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	3/5/2022	209.600	193.619	193.619	100,0%	
03		Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων		3243	72.124.545	71.998.523	59.911.211	83,2%	

Κατάσταση έργου : (0) Ολοκληρωμένα έργα, (1) Ολοκληρωμένα έργα μέχρι 31/12/2023, (3) Έργα phasing, (4) Ημιτελή έργα, (5) Προς απένταξη, (6) Μεταφερόμενα έργα



120v2 Πορεία Ενταγμένων Πράξεων
Σελ. 4 / 30
©EPdym2020/VnG



Ευρωπαϊκή Ένωση

Με τη συγχρηματοδότηση
της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Κωδικός / MIS	Κατ. έργου	Τίτλος	Φορέας	Ημ. Ενταξης Αριθ. Εργων	Εντάξεις	Συμβάσεις	Πληρωμές	Πληρ / Συμβ	Πληρ / Εντ
03.1		Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών και ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων		3175	53.402.281	53.276.258	45.647.178	85,7%	
03.1.1.01		Δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας		91	7.639.233	7.639.233	2.403.462	31,5%	
03.1.1.03		Δημιουργία δομών στήριξης ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και εξωστρέφειας επιχειρήσεων		1	900.000	773.978	639.365	82,6%	
5032329	1	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	28/12/2018	900.000	773.978	639.365	82,6%	
03.1.1.06		Συμμετοχή του ΕΠ ΠΔΜ 2014 - 2020 στο πρόγραμμα ενίσχυσης της ίδρυσης και λειτουργίας μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων του ΕΠΑΝΕΚ 2014 – 2020		7	1.181.017	1.181.017	533.875	45,2%	
03.1.1.07		Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στη Δυτική Μακεδονία		1795	41.444.041	41.444.041	40.156.492	96,9%	
03.1.1.08		Στήριξη Ρευστότητας σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία		1281	2.237.989	2.237.989	1.913.984	85,5%	
03.2		Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας		67	5.722.265	5.722.265	1.264.034	22,1%	
03.2.1.01		Δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων και συστάδων επιχειρήσεων με εξωστρεφή προσανατολισμό με έμφαση στα τοπικά προϊόντα και τις υπηρεσίες		67	5.722.265	5.722.265	1.264.034	22,1%	
03.3		Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών		1	13.000.000	13.000.000	13.000.000	100,0%	
03.3.1.01		Σύσταση Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) II		1	13.000.000	13.000.000	13.000.000	100,0%	
5019030	0	Συμμετοχή Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας II ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	20/12/2017	13.000.000	13.000.000	13.000.000	100,0%	
04		Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς		108	55.631.702	37.196.983	23.865.225	64,2%	
04.1		Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων κτιρίων, και στον τομέα της στέγασης		108	55.631.702	37.196.983	23.865.225	64,2%	
04.1.1.02		Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων		102	35.644.337	17.778.478	8.070.662	45,4%	
5029498	1	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	15/2/2019	380.270	191.492	94.923	49,6%	
5029500	1	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	15/2/2019	418.643	217.277	217.191	100,0%	

Κατάσταση έργου : (0) Ολοκληρωμένα έργα, (1) Ολοκληρωμένα έργα μέχρι 31/12/2023, (3) Έργα phasing, (4) Ημιτελή έργα, (5) Προς απένταξη, (6) Μεταφερόμενα έργα



120v2 Πορεία Ενταγμένων Πράξεων

Σελ. 5 / 30

©EPdym2020/VnG



Ευρωπαϊκή Ένωση

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Κωδικός / MIS	Κατ. έργου	Τίτλος	Φορέας	Ημ. Ενταξης Αριθ. Εργων	Εντάξεις	Συμβάσεις	Πληρωμές	Πληρ / Συμβ	Πληρ / Εντ
5029501	1	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	15/2/2019	368.177	219.443	193.845	88,3%	
5029507	1	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	15/2/2019	172.647	93.048	65.747	70,7%	
5029539	1	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	15/2/2019	163.886	110.498	88.892	80,4%	
5029540	1	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	15/2/2019	435.684	216.946	216.929	100,0%	
5029680	1	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	15/2/2019	192.244	122.283	73.325	60,0%	
5030019	1	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ	15/2/2019	196.300	125.172	80.045	63,9%	
5030021	1	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	15/2/2019	865.372	481.465	401.664	83,4%	
5030022	1	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	15/2/2019	629.939	387.722	387.722	100,0%	
5030023	1	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ	15/2/2019	343.000	197.787	60.576	30,6%	
5030024	1	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	15/2/2019	275.420	165.006	140.352	85,1%	
5030026	1	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ	15/2/2019	62.500	46.532		0,0%	
5030028	1	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ	15/2/2019	96.000	61.217	15.089	24,6%	
5030029	1	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ	15/2/2019	624.500	358.078	63.726	17,8%	
5030030	1	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ	15/2/2019	263.500	152.080	32.876	21,6%	
5030035	1	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΑΛ ΔΕΣΚΑΤΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ	15/2/2019	190.500	115.810		0,0%	
5030037	1	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΡΠΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ	15/2/2019	158.400	103.857	19.738	19,0%	
5030038	1	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΠΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ	15/2/2019	331.000	227.078		0,0%	
5030039	1	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ	15/2/2019	48.100	32.922		0,0%	
5030040	1	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ	15/2/2019	42.000	28.980	13.360	46,1%	
5030087	1	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	15/2/2019	398.758	246.510	219.549	89,1%	
5030240	1	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ	15/2/2019	800.443	415.975	275.141	66,1%	
5030293	1	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ	15/2/2019	420.620	201.575	200.619	99,5%	
5030294	6	Ενεργειακή Αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Γρεβενών	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	15/2/2019	320.600	182.482	75.418	41,3%	

Κατάσταση έργου : (0) Ολοκληρωμένα έργα, (1) Ολοκληρωμένα έργα μέχρι 31/12/2023, (3) Έργα phasing, (4) Ημιτελή έργα, (5) Προς απένταξη, (6) Μεταφερόμενα έργα



120v2 Πορεία Ενταγμένων Πράξεων

Σελ. 6 / 30

©EPdym2020/VnG



Ευρωπαϊκή Ένωση

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Κωδικός / MIS	Κατ. έργου	Τίτλος	Φορέας	Ημ. Ενταξης Αριθ. Εργων	Εντάξεις	Συμβάσεις	Πληρωμές	Πληρ / Συμβ	Πληρ / Εντ
5030295	6	Ενεργειακή Αναβάθμιση 3ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Γρεβενών	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	15/2/2019	287.400	167.298	84.059	50,2%	
5030299	6	Ενεργειακή Αναβάθμιση 6ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Γρεβενών	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	15/2/2019	295.400	169.362	80.453	47,5%	
5030301	6	Ενεργειακή Αναβάθμιση 7ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Γρεβενών	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	15/2/2019	241.700	145.020		0,0%	
5030304	1	Ενεργειακή Αναβάθμιση 2ου 6ου Νηπιαγωγείου Δήμου Γρεβενών	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	15/2/2019	96.915	40.215	37.308	92,8%	
5030305	1	Ενεργειακή Αναβάθμιση 3ου Νηπιαγωγείου Δήμου Γρεβενών	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	15/2/2019	89.029	27.429	22.362	81,5%	
5030306	1	Ενεργειακή Αναβάθμιση 4ου Νηπιαγωγείου Δήμου Γρεβενών	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	15/2/2019	74.142	20.142	17.144	85,1%	
5030307	1	Ενεργειακή Αναβάθμιση 9ου Νηπιαγωγείου Δήμου Γρεβενών	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	15/2/2019	51.000	30.090	9.745	32,4%	
5030339	1	Ενεργειακή Αναβάθμιση 8ου Νηπιαγωγείου Φλώρινας	ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	15/2/2019	110.700	88.199	51.058	57,9%	
5030590	1	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ	15/2/2019	82.415	45.404	44.193	97,3%	
5030628	1	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	15/2/2019	607.534	365.882	318.649	87,1%	
5030632	6	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	15/2/2019	397.827	217.000		0,0%	
5030697	1	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου ΑΤΤΑΤΤ και ΤΔΜ Εορδαίας Κοζάνης	ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	15/2/2019	450.000	284.533	283.569	99,7%	
5044887	6	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	1/7/2019	515.000	281.060	102.730	36,6%	
5044891	6	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	1/7/2019	284.500	0		0,0%	
5044895	1	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	1/7/2019	48.300	28.772	14.994	52,1%	
5044897	6	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	1/7/2019	472.240	287.641		0,0%	
5044898	6	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 4ου 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	1/7/2019	291.800	156.441	91.730	58,6%	
5076354	1	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	12/3/2021	457.728	290.856	207.747	71,4%	
5076392	1	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	12/3/2021	321.612	193.755		0,0%	
5076395	1	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	12/3/2021	561.860	355.584	215.233	60,5%	
5130615	6	Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας	ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	20/9/2021	395.000			0,0%	
5130616	6	Ενεργειακή Αναβάθμιση 5ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας	ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	20/9/2021	180.000			0,0%	
5130617	6	Ενεργειακή Αναβάθμιση 3ου Γυμνασίου Φλώρινας	ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	20/9/2021	259.000			0,0%	

Κατάσταση έργου : (0) Ολοκληρωμένα έργα, (1) Ολοκληρωμένα έργα μέχρι 31/12/2023, (3) Έργα phasing, (4) Ημιτελή έργα, (5) Προς απένταξη, (6) Μεταφερόμενα έργα



120v2 Πορεία Ενταγμένων Πράξεων

Σελ. 7 / 30

©EPdgm2020/VnG



Ευρωπαϊκή Ένωση

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Κωδικός / MIS	Κατ. έργου	Τίτλος	Φορέας	Ημ. Ενταξης Αριθ. Εργων	Εντάξεις	Συμβάσεις	Πληρωμές	Πληρ / Συμβ	Πληρ / Εντ
5046490	1	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ	27/7/2020	387.849	205.687	164.605	80,0%	
5046493	1	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ	27/7/2020	230.500	130.169	106.870	82,1%	
5047108	1	Ένεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου ΕΚΕΤΑΙΔΕΠ στην Πτολεμαΐδα	ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕΤΑ	27/7/2020	171.948	144.916		0,0%	
5048963	6	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	27/7/2020	900.000	853.843		0,0%	
5050063	6	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	27/7/2020	165.000	115.927		0,0%	
5045784	1	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	31/12/2019	192.690	102.290	80.543	78,7%	
5046469	1	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕΡΒΙΩΝ	3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	31/12/2019	200.260	110.458	100.848	91,3%	
5046470	1	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ	3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	31/12/2019	192.500	137.030	88.665	64,7%	
5046471	1	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	31/12/2019	205.400	133.095	121.020	90,9%	
5067837	1	Ενεργειακή αναβάθμιση του Κτιρίου Διοικητικών Υπηρεσιών	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	3/11/2020	155.210	133.110		0,0%	
5056134	6	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου 1ου ΕΠΑΛ Σερβίων	ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ	9/4/2021	854.754	9.754		0,0%	
5060687	1	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου 2ου και 4ου Νηπιαγωγείου Σερβίων	ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ	9/4/2021	166.500	145.837	45.598	31,3%	
5067633	1	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	9/4/2021	301.820	192.145	97.067	50,5%	
5067643	1	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ	9/4/2021	389.627	293.335		0,0%	
5067647	1	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	9/4/2021	245.040	180.331		0,0%	
5067699	6	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΣΟΥΤΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ	9/4/2021	747.000	482.335		0,0%	
5067700	1	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 11ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	9/4/2021	74.855	50.460	799	1,6%	
5067842	1	Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Νέας Χαραυγής	ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	9/4/2021	392.988	233.825		0,0%	
5067844	1	Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Κοίλων	ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	9/4/2021	526.195	328.897		0,0%	
5068824	6	Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Νεστορίου	ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ	9/4/2021	143.000			0,0%	
5068830	1	Ενεργειακή Αναβάθμιση του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης	ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	9/4/2021	350.026	238.447		0,0%	
5068834	6	Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Γυμνασίου Φλώρινας	ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	9/4/2021	263.000			0,0%	
5068835	6	Ενεργειακή Αναβάθμιση 2ου Γυμνασίου Φλώρινας	ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	9/4/2021	404.000			0,0%	

Κατάσταση έργου : (0) Ολοκληρωμένα έργα, (1) Ολοκληρωμένα έργα μέχρι 31/12/2023, (3) Έργα phasing, (4) Ημιτελή έργα, (5) Προς απένταξη, (6) Μεταφερόμενα έργα



120v2 Πορεία Ενταγμένων Πράξεων

Σελ. 8 / 30

©EPdym2020/VnG



Ευρωπαϊκή Ένωση

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Κωδικός / MIS	Κατ. έργου	Τίτλος	Φορέας	Ημ. Ενταξης Αριθ. Εργων	Εντάξεις	Συμβάσεις	Πληρωμές	Πληρ / Συμβ	Πληρ / Εντ
5068836	6	Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Λυκείου Φλώρινας	ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	9/4/2021	478.600			0,0%	
5068837	6	Ενεργειακή Αναβάθμιση 2ου Λυκείου Φλώρινας	ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	9/4/2021	439.200			0,0%	
5068838	6	Ενεργειακή Αναβάθμιση 3ου Νηπιαγωγείου Δημοτικού Φλώρινας	ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	9/4/2021	610.200			0,0%	
5068839	6	Ενεργειακή Αναβάθμιση 5ου Νηπιαγωγείου Φλώρινας	ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	9/4/2021	110.700			0,0%	
5068840	6	Ενεργειακή Αναβάθμιση 6ου Νηπιαγωγείου Φλώρινας	ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	9/4/2021	113.300			0,0%	
5068841	6	Ενεργειακή Αναβάθμιση Γυμνασίου Βεύης	ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	9/4/2021	253.700			0,0%	
5068842	6	Ενεργειακή Αναβάθμιση Γυμνασίου Μελίτης	ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	9/4/2021	308.100			0,0%	
5068843	6	Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Νηπιαγωγείου Βεύης	ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	9/4/2021	193.600			0,0%	
5068844	6	Ενεργειακή Αναβάθμιση Νηπιαγωγείου Καλλινίκης	ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	9/4/2021	57.000			0,0%	
5068849	1	Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Αιανής	ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	9/4/2021	378.320	243.186		0,0%	
5068889	1	Ενεργειακή Αναβάθμιση του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης	ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	9/4/2021	649.465	342.237		0,0%	
5068892	1	Ενεργειακή Αναβάθμιση του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης	ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	9/4/2021	669.296	357.971	201.364	56,3%	
5068969	6	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ	9/4/2021	98.500	93.277		0,0%	
5068970	6	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ	9/4/2021	468.000	362.357		0,0%	
5068971	6	Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Διποταμιάς	ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ	9/4/2021	197.000	184.897		0,0%	
5093548	1	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ	8/7/2021	462.520	331.558	310.946	93,8%	
5106572	1	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ	8/7/2021	620.000	437.701	422.040	96,4%	
5106574	1	Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Περιοχής Χλόης Δήμου Καστοριάς	ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	8/7/2021	1.190.400	845.692	438.249	51,8%	
5106586	1	Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου 2ου Λυκείου Καστοριάς	ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	8/7/2021	1.003.204	646.659	503.891	77,9%	
5092222	6	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΚΑΠΕΡΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	14/12/2021	969.260	625.601		0,0%	
5093165	6	Ενεργειακή Αναβάθμιση με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την μονάδα Ιαματικής Θεραπείας Ιαματικά Λουτρά Αμμουδάρας του Δήμου Άργους Ορεστικού	ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	14/12/2021	572.315			0,0%	
5093169	6	Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίου α αποθεραπείας και αναζωογόνησης λουόμενων Ιαματικών λουτρών Αμμουδάρας β χώρου στέγασης του Προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι	ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	14/12/2021	307.578			0,0%	

Κατάσταση έργου : (0) Ολοκληρωμένα έργα, (1) Ολοκληρωμένα έργα μέχρι 31/12/2023, (3) Έργα phasing, (4) Ημιτελή έργα, (5) Προς απένταξη, (6) Μεταφερόμενα έργα



120v2 Πορεία Ενταγμένων Πράξεων

Σελ. 9 / 30

©EPdgm2020/VnG



Ευρωπαϊκή Ένωση

Με τη συγχρηματοδότηση
της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Κωδικός / MIS	Κατ. έργου	Τίτλος	Φορέας	Ημ. Ενταξης Αριθ. Εργων	Εντάξεις	Συμβάσεις	Πληρωμές	Πληρ / Συμβ	Πληρ / Εντ
5093171	6	Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Παιδικού Σταθμού Άργους Ορεστικού	ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	14/12/2021	354.821			0,0%	
5094710	6	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ	14/12/2021	187.000	165.064		0,0%	
5109484	6	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ	14/12/2021	103.000			0,0%	
5109496	6	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ	14/12/2021	227.500			0,0%	
5109508	6	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ	14/12/2021	110.000			0,0%	
5114204	1	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	14/12/2021	1.264.175	1.024.471	870.455	85,0%	
5117392	6	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟΥ ΤΣΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ	14/12/2021	325.000			0,0%	
5117553	6	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	14/12/2021	231.813			0,0%	
5123927	6	Ενεργειακή αναβάθμιση τμήματος κτιρίου όπου στεγάζεται το ΤΕΕΤΔΜ	ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	14/12/2021	261.000			0,0%	
04.1.1.03		Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των φωτισμών δημόσιων χώρων		5	5.987.365	5.507.912	4.562.521	82,8%	
5162367	1	Ενεργειακή Αναβάθμιση δικτύου οδοφωτισμού Δήμου Γρεβενών	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	21/3/2022	1.553.845	1.336.287	927.161	69,4%	
5162359	1	Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού οδοφωτισμού περιοχής ΕΣΣΒΑΑ πόλης Καστοριάς	ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	11/4/2022	2.276.114	2.231.694	2.164.179	97,0%	
5165202	4	Προμήθεια φωτιστικών κεφαλών LED προς αντικατάσταση των φωτιστικών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και φωτισμός του Δημαρχιακού Μεγάρου Φλώρινας με φωτισμό LED εντός περιοχής ΒΑΑ	ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	3/5/2022	1.499.693	1.471.181	1.471.181	100,0%	
5150045	1	ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΟΧΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α	ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	20/12/2021	180.772			0,0%	
5150071	1	ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΕ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED	ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	20/12/2021	476.941	468.749		0,0%	
04.1.1.04		Δράσεις ενίσχυσης "Εξοικονομώ κατ' οίκον"		1	14.000.000	13.910.593	11.232.041	80,7%	
5051066	1	Δράσεις Ενίσχυσης Εξοικονομώ κατ' οίκον στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	13/3/2020	14.000.000	13.910.593	11.232.041	80,7%	
05		Πρώιμη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων		25	32.020.998	24.329.349	19.392.211	79,7%	
05.1		Προαγωγή επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα σε καταστροφές και αναπτύσσοντας συστήματα διαχείρισης καταστροφών		25	32.020.998	24.329.349	19.392.211	79,7%	

Κατάσταση έργου : (0) Ολοκληρωμένα έργα, (1) Ολοκληρωμένα έργα μέχρι 31/12/2023, (3) Έργα phasing, (4) Ημιτελή έργα, (5) Προς απένταξη, (6) Μεταφερόμενα έργα



120v2 Πορεία Ενταγμένων Πράξεων

Σελ. 10 / 30

©EPdgm2020/VnG



Ευρωπαϊκή Ένωση

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Κωδικός / MIS	Κατ. έργου	Τίτλος	Φορέας	Ημ. Ενταξης Αριθ. Εργων	Εντάξεις	Συμβάσεις	Πληρωμές	Πληρ / Συμβ	Πληρ / Εντ
05.1.1.01		Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων		24	28.969.132	21.292.034	16.354.895	76,8%	
5001754	1	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	14/10/2016	1.320.187	1.303.845	1.264.545	97,0%	
5003021	3	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΘΟΛΟΛΑΚΚΑ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	26/9/2017	3.448.106	3.050.221	1.712.022	56,1%	
5003962	0	ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΗΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	28/12/2016	3.589.828	3.588.515	3.575.113	99,6%	
5007991	1	Αποκατάσταση διαχείριση του αποστραγγιστικού δικτύου του τένις έλους Χειμαδίτιδας	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	22/1/2018	1.810.400	498.049	474.606	95,3%	
5008047	3	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΣΥΛΛΙΟΥ ΣΚΑΛΚΗΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	22/1/2018	5.904.510	5.895.000	4.149.344	70,4%	
5008903	0	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΚ ΠΕΡΔΙΚΚΑ	ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	22/1/2018	514.590	514.590	514.590	100,0%	
5070391	4α	Προμήθεια μηχανημάτων εξοπλισμού για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών Δήμου Σερβίων	ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ	10/8/2021	363.000	257.920	257.920	100,0%	
5070724	0	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ	ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	10/8/2021	947.360	946.120	946.120	100,0%	
5070962	6	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΞΟΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ για τη μείωση κινδύνου εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων στα γεωγραφικά όρια αρμοδιότητας της ΔΕΥΑ Κοζάνης	ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ	10/8/2021	1.300.000	1.296.500		0,0%	
5070975	0	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	10/8/2021	688.200	620.620	620.620	100,0%	
5070987	1	Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων φυσικών καταστροφών και έντονων καιρικών φαινομένων στον Δήμο Φλώρινας	ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	10/8/2021	735.000	734.142	733.998	100,0%	
5071092	1	Προμήθεια Πολυμηχανήματος και συνοδευτικού εξοπλισμού για καταστάσεις εκτάκτων αναγκών Δήμου Αμυνταίου	ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	10/8/2021	372.000	371.504	371.360	100,0%	
5071105	1	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	10/8/2021	502.200	499.472	499.328	100,0%	
5071129	1	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	10/8/2021	486.452	483.476	476.511	98,6%	
5071132	6	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	10/8/2021	742.264	295.864		0,0%	
5071321	0	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗ ΓΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ	10/8/2021	353.400	353.276	353.276	100,0%	

Κατάσταση έργου : (0) Ολοκληρωμένα έργα, (1) Ολοκληρωμένα έργα μέχρι 31/12/2023, (3) Έργα phasing, (4) Ημιτελή έργα, (5) Προς απένταξη, (6) Μεταφερόμενα έργα



120v2 Πορεία Ενταγμένων Πράξεων
Σελ. 11 / 30
©EPdgm2020/Vng



Ευρωπαϊκή Ένωση

Με τη συγχρηματοδότηση
της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Κωδικός / MIS	Κατ. έργου	Τίτλος	Φορέας	Ημ. Ενταξης Αριθ. Εργων	Εντάξεις	Συμβάσεις	Πληρωμές	Πληρ / Συμβ	Πληρ / Εντ
5071329	6	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΤΕΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	10/8/2021	1.103.600				0,0%
5071367	6	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ 2 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ ΚΑΙ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	10/8/2021	480.000				0,0%
5071415	6	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ	10/8/2021	339.760				0,0%
5072484	6	Προμήθεια εξοπλισμού για την πρόληψη και αντιμετώπιση ακραίων φυσικών καιρικών φαινομένων και καταστροφών στο Δήμο Δεσκάτης	ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ	10/8/2021	316.200				0,0%
5072528	0	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ	ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ	10/8/2021	108.000	107.880	107.880	100,0%	
5072534	1	Προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών στο Δήμο Καστοριάς	ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	10/8/2021	365.800	365.738	210.800	57,6%	
5074595	1	Συμπληρωματικό δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων οικισμού Αμπελοκήπων Δήμου Αργους Ορεστικού	ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	18/1/2022	120.000	104.578	86.863	83,1%	
5076353	6	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ	18/1/2022	3.058.274	4.723			0,0%
05.1.1.02		Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πυρκαγιών και λοιπών κινδύνων		1	3.051.866	3.037.316	3.037.316	100,0%	
5000629	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ	8/4/2016	3.051.866	3.037.316	3.037.316	100,0%	
06		Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων		108	118.510.695	86.086.048	48.029.911	55,8%	
06.1		Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτ		61	79.447.233	59.511.811	34.022.142	57,2%	
06.1.1.01		Έργα επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού		29	42.777.356	34.613.952	15.607.732	45,1%	
5000505	0	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	10/11/2016	1.401.555	1.401.555	1.345.622	96,0%	
5000523	0	Επισκευή βελτίωση αντλιοστασίου ύδρευσης Μπέης Μπουνάρ και αντικατάσταση του καταθλιπτικού αγωγού	ΔΕΥΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	1/12/2016	327.000	316.947	316.319	99,8%	
5000605	0	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΔ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	10/11/2016	796.748	491.575	448.326	91,2%	
5000637	0	Κατασκευή εξωτερικού αγωγού ύδρευσης οικισμού Λαζαράδων Δήμου Σερβίων Βελβεντού	ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ	10/11/2016	482.554	174.417	172.548	98,9%	

Κατάσταση έργου : (0) Ολοκληρωμένα έργα, (1) Ολοκληρωμένα έργα μέχρι 31/12/2023, (3) Έργα phasing, (4) Ημιτελή έργα, (5) Προς απένταξη, (6) Μεταφερόμενα έργα



120v2 Πορεία Ενταγμένων Πράξεων

Σελ. 12 / 30

©EPdgm2020/VnG



Ευρωπαϊκή Ένωση

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Κωδικός / MIS	Κατ. έργου	Τίτλος	Φορέας	Ημ. Ενταξης Αριθ. Εργων	Εντάξεις	Συμβάσεις	Πληρωμές	Πληρ / Συμβ	Πληρ / Εντ
5000772	0	ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΖΩΝΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ	10/11/2016	246.785	242.210	221.190	91,3%	
5000828	0	Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης στις Δημοτικές Ενότητες Μελίτης Περάσματος και Κάτω Κλεινών του Δήμου Φλώρινας	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕΥΑΦ	10/11/2016	2.023.050	2.023.050	2.022.178	100,0%	
5000847	0	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΡΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘ ΚΩΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ	ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ	10/11/2016	1.196.600	518.263	509.967	98,4%	
5000865	0	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΑΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	10/11/2016	446.984	446.984	446.983	100,0%	
5000867	0	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ	10/11/2016	166.481	117.777	117.777	100,0%	
5004131	0	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΤΚ ΔΡΕΠΑΝΟΥ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ ΒΟΣΚΟΧΩΡΙΟΥ ΑΓ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΛΟΦΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ	ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ	1/9/2017	409.756	136.399	136.399	100,0%	
5004132	0	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΣΙΔΕΡΑ ΚΑΙ ΛΙΒΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ	ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ	1/9/2017	406.100	195.402	195.402	100,0%	
5004133	0	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΤΚ ΡΟΔΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ	ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ	1/9/2017	141.129	64.253	64.253	100,0%	
5004134	0	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΣΚΗΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ	ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ	1/9/2017	330.645	158.492	152.632	96,3%	
5004341	3	Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Καστοριάς	ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	1/9/2017	10.030.000	7.713.466	737.778	9,6%	
5005709	0	ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού	ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ	1/9/2017	1.209.677	495.968	434.891	87,7%	
5006290	1	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	1/9/2017	4.930.000	4.930.000	4.107.808	83,3%	
5006860	0	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΗΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	1/9/2017	865.422	865.422	847.417	97,9%	
5007007	0	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	1/9/2017	215.483	215.483	189.188	87,8%	
5007022	0	ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	1/9/2017	2.046.726	2.046.726	1.695.146	82,8%	
5007110	0	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ	1/9/2017	550.750	519.770	522.357	100,5%	
5067517	0	Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης και δεξαμενής στη θέση ΑΗΛΙΑ ΤΚ Λιβαδερού	ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ	5/10/2021	246.085	213.221	211.299	99,1%	
5069106	4α	ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ	5/10/2021	1.116.048	775.174		0,0%	

Κατάσταση έργου : (0) Ολοκληρωμένα έργα, (1) Ολοκληρωμένα έργα μέχρι 31/12/2023, (3) Έργα phasing, (4) Ημιτελή έργα, (5) Προς απένταξη, (6) Μεταφερόμενα έργα



120v2 Πορεία Ενταγμένων Πράξεων

Σελ. 13 / 30

©EPdym2020/VnG



Ευρωπαϊκή Ένωση

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Κωδικός / MIS	Κατ. έργου	Τίτλος	Φορέας	Ημ. Ενταξης Αριθ. Εργων	Εντάξεις	Συμβάσεις	Πληρωμές	Πληρ / Συμβ	Πληρ / Εντ
5069246	6	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΔΡΕΠΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ	ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ	5/10/2021	2.822.581	2.291.563		0,0%	
5069247	6	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ ΣΤΑΥΡΩΤΗΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ	ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ	5/10/2021	670.281	436.953		0,0%	
5069248	6	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ	ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ	5/10/2021	250.000			0,0%	
5069249	4α	ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ	5/10/2021	350.000	340.593	24.372	7,2%	
5069384	6	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	5/10/2021	3.967.682	3.173.884	602.673	19,0%	
5093113	0	Υδροδότηση των οικισμών Τριγωνικού και Πολυρράχου του Δήμου Σερβίων	ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ	14/10/2021	145.161	112.131	85.206	76,0%	
5093161	6	ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΕ ΑΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΙΜΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ	ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ	14/10/2021	4.986.070	4.196.274		0,0%	
06.1.1.02		Δράσεις βελτίωσης διαχείρισης των υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της Περιφέρειας		19	5.584.728	2.906.550	419.805	14,4%	
5060726	6	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΔΛΑΠ ΚΑΙ ΣΔΚΠ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 2ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΔΛΑΠ	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	12/4/2021	647.009	493.151		0,0%	
5051051	1	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ	ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ	29/7/2020	296.532	178.250	178.018	99,9%	
5052143	1	ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	29/7/2020	59.687	25.372	25.348	99,9%	
5052172	1	ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ	ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ	29/7/2020	59.687	58.494	40.403	69,1%	
5052397	6	ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ	29/7/2020	61.293	55.200		0,0%	
5052416	1	'ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ'	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	29/7/2020	59.687	49.492	43.036	87,0%	
5052419	6	Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού ΔΕΥΑ Καστοριάς	ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	29/7/2020	201.402	140.112		0,0%	
5052620	6	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	29/7/2020	163.438			0,0%	
5052641	6	ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ	29/7/2020	59.687	22.071		0,0%	
5051052	6	ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ	ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ	28/7/2020	1.871.312	761.435		0,0%	
5052174	1	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ	ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ	28/7/2020	226.022	152.950	133.000	87,0%	
5052386	6	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	28/7/2020	232.808	215.050		0,0%	
5052389	6	Δράσεις Προστασίας των υδάτων ΔΕΥΑ Φλώρινας	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕΥΑΦ	28/7/2020	233.804	97.750		0,0%	

Κατάσταση έργου : (0) Ολοκληρωμένα έργα, (1) Ολοκληρωμένα έργα μέχρι 31/12/2023, (3) Έργα phasing, (4) Ημιτελή έργα, (5) Προς απένταξη, (6) Μεταφερόμενα έργα



120v2 Πορεία Ενταγμένων Πράξεων
Σελ. 14 / 30
©EPdgm2020/VnG



Ευρωπαϊκή Ένωση

Με τη συγχρηματοδότηση
της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Κωδικός / MIS	Κατ. έργου	Τίτλος	Φορέας	Ημ. Ενταξης Αριθ. Εργων	Εντάξεις	Συμβάσεις	Πληρωμές	Πληρ / Συμβ	Πληρ / Εντ
5052405	6	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΕΥΑΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	28/7/2020	209.750				0,0%
5052407	6	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ	28/7/2020	204.478	184.000			0,0%
5052420	6	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΕΥΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	28/7/2020	344.917	322.000			0,0%
5052431	6	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	28/7/2020	231.054				0,0%
5052642	6	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ	28/7/2020	216.127	83.950			0,0%
5052652	6	Εκπόνηση Ειδικής Υδρογεωλογικής Μελέτης για τον προστασία των σημείων υδροληψίας ύδατος ανθρώπινης κατανάλωσης του Δήμου Άργους Ορεστικού	ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	28/7/2020	206.032	67.275			0,0%
06.1.2.01		Κατασκευή υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων (Αποχετευτικά δίκτυα και ΕΕΛ)		13	31.085.150	21.991.309	17.994.606		81,8%
5000493	0	Αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων οικισμού Κορησού	ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	16/6/2016	615.930	615.930	589.641		95,7%
5000494	0	Βελτίωση και εκσυγχρονισμός των παραλίμνιων αντλιοστασίων λυμάτων Δήμου Καστοριάς	ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	16/6/2016	832.783	767.887	754.625		98,3%
5000499	0	ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	16/6/2016	790.736	346.844	329.908		95,1%
5001561	0	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥΜΕΣΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΡΟΔΙΤΗΣ ΝΚΟΖΑΝΗΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	29/8/2016	1.436.538	1.436.538	1.426.023		99,3%
5019147	0	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΧΑΡΑΥΓΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ	16/7/2018	977.546	977.546	977.315		100,0%
5019148	0	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΚ ΔΡΕΠΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ	ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ	16/7/2018	2.156.112	1.935.946	1.933.635		99,9%
5021748	0	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ	16/7/2018	800.457	800.457	795.477		99,4%
5022566	3	Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Καρυοχωρίου Προαστίου και Ασβεστόπετρας και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Καρυοχωρίου Αγίου Χριστοφόρου Προαστίου Ασβεστόπετρας και περιοχής κόμβου ΑΕΒΑΛ στην ΕΕΛ Πτολεμαΐδας	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	16/7/2018	6.946.351	4.414.573	1.418.217		32,1%
5033594	4	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΕ ΦΙΛΩΤΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	1/7/2019	10.237.572	10.193.613	9.769.766		95,8%
5052246	6	Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Πεντάβρυσου και Ανατολικού και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Ανατολικού Πεντάβρυσου και Περδίκκα στην ΕΕΛ Πτολεμαΐδας	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	22/2/2021	4.457.969				0,0%
5150084	6	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ	ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ	23/12/2021	561.402				0,0%

Κατάσταση έργου : (0) Ολοκληρωμένα έργα, (1) Ολοκληρωμένα έργα μέχρι 31/12/2023, (3) Έργα phasing, (4) Ημιτελή έργα, (5) Προς απένταξη, (6) Μεταφερόμενα έργα



120v2 Πορεία Ενταγμένων Πράξεων
Σελ. 15 / 30
© EPdgm2020/VnG



Ευρωπαϊκή Ένωση

Με τη συγχρηματοδότηση
της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Κωδικός / MIS	Κατ. έργου	Τίτλος	Φορέας	Ημ. Ενταξης Αριθ. Εργων	Εντάξεις	Συμβάσεις	Πληρωμές	Πληρ / Συμβ	Πληρ / Εντ
5150067	4α	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ	ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ	11/1/2022	577.796	261.625		0,0%	
5153423	4α	Διαχείριση λυμάτων οικισμών Δήμου Φλώρινας	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕΥΑΦ	11/1/2022	693.958	240.350		0,0%	
06.2		Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς		40	33.857.413	21.914.615	11.778.756	53,7%	
06.2.1.01		Έργα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών προορισμών αναδεικνύοντας τοπικά πλεονεκτήματα		18	12.587.200	2.552.677	59.418	2,3%	
5094989	6	Ολοκληρωμένη παρέμβαση και ανάδειξη περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους μνημείων και οικοτόπων	ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ	11/11/2022	71.807			0,0%	
5103005	6	Διαδρομές σύνδεσης και ανάδειξης νερόμυλων Κρατερού	ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	11/11/2022	324.000			0,0%	
5104542	6	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	11/11/2022	1.167.443			0,0%	
5114176	6	ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	11/11/2022	1.556.416			0,0%	
5114191	6	Δημιουργία ορειβατικού πεζοπορικού μονοπατιού στην περιοχή Παλιάμπελα Πλατανορρέυματος Δήμου Σερβίων	ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ	11/11/2022	222.273	32.273		0,0%	
5115585	6	ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΓΗΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ	11/11/2022	1.502.300			0,0%	
5117271	6	Ευπρεπισμός περιβάλλοντος χώρου βελτίωση προσβασιμότητας και αντιπλημμυρική προστασία του Ιερού Ναού Αγίου Ζαχαρία Γράμμου στην ΠΕ Καστοριάς	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	11/11/2022	476.480			0,0%	
5118043	6	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΣΥΛΛΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	11/11/2022	434.000			0,0%	
5123945	6	ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΑΧΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	11/11/2022	490.864			0,0%	
5124319	6	Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού με τη δημιουργία δικτύου περιπατητικών μονοπατιών στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	11/11/2022	465.000			0,0%	
5127229	6	Προμήθεια Κινητής Εκθεσιακής Μονάδας Δήμου Κοζάνης	ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	11/11/2022	345.960			0,0%	
5104151	6	Ανάπλαση μονοπατιού κατά μήκος του καναλιού ΤΚ Πετρών από πηγές έως Μύλο Χατζηκωνσταντίνου	ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	3/8/2022	558.550			0,0%	
5114183	6	ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΛΩΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΛΙΜΕΝΙΣΚΩΝ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	15/7/2022	1.785.000			0,0%	
5117310	6	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ	ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ	15/7/2022	386.062	13.640		0,0%	

Κατάσταση έργου : (0) Ολοκληρωμένα έργα, (1) Ολοκληρωμένα έργα μέχρι 31/12/2023, (3) Έργα phasing, (4) Ημιτελή έργα, (5) Προς απένταξη, (6) Μεταφερόμενα έργα



120v2 Πορεία Ενταγμένων Πράξεων

Σελ. 16 / 30

©EPdgm2020/VnG



Ευρωπαϊκή Ένωση

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Κωδικός / MIS	Κατ. έργου	Τίτλος	Φορέας	Ημ. Ενταξης Αριθ. Εργων	Εντάξεις	Συμβάσεις	Πληρωμές	Πληρ / Συμβ	Πληρ / Εντ
5119200	6	Αναβάθμιση Εξωραϊσμός του εσωτερικού παραλίμιου δρόμου μεταξύ περιοχής Πετσιά και περιοχής ΝΟΚ του Δήμου Καστοριάς	ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	18/7/2022	2.200.000	1.905.718		0,0%	
5121713	6	Δίκτυο πολιτιστικών διαδρομών και ψηφιακή ξενάγηση στα μνημεία της Καστοριάς	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ	18/7/2022	432.580	432.580		0,0%	
5100865	1	Εφαρμογή στρατηγικής επωνυμίας branding για την περιοχή της Καστοριάς	ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	1/12/2021	99.866	99.866	23.746	23,8%	
5114193	1	Πολιτιστική Ταυτότητα Δήμου Φλώρινας	ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	23/11/2021	68.600	68.600	35.672	52,0%	
06.2.1.02		Έργα ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς και λειτουργικής τους δικτύωσης		22	21.270.213	19.361.937	11.719.338	60,5%	
5002648	4	ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	23/12/2016	3.629.672	3.407.376	3.071.815	90,2%	
5030894	1	Αποκατάσταση Μονής της Τσοούκας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ	4/4/2019	1.110.000	1.110.000	1.103.967	99,5%	
5032909	0	ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ Ι Ν ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΥΗΣ ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ	13/6/2019	396.165	396.165	396.162	100,0%	
5032970	1	Αποκατάσταση λίθινης γέφυρας Σπανού στο Δήμο Γρεβενών της ΠΕ Γρεβενών	ΥΠΗΡ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΔΥΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	14/2/2019	570.763	570.763	532.325	93,3%	
5033077	3	Αποκατάσταση και αντισεισμική προστασία του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μεγάλη Παναγιά Σαμαρίνας Κοινότητα Σαμαρίνας Νομού Γρεβενών	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ	4/7/2019	3.207.614	3.128.592	2.097.849	67,1%	
5032645	1	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΛΑΤΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΕΤΡΩΝ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΒΦάση	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ	17/1/2020	900.000	900.000	747.399	83,0%	
5033192	1	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΤΖΗ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ	17/1/2020	360.000	360.000	359.972	100,0%	
5035061	0	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΣΚΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ	17/1/2020	639.765	639.765	579.580	90,6%	
5035343	1	Μερική Ανάδειξη της Πόλης της Αρχαίας Αιανής	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΙΑΝΗ	17/1/2020	1.500.000	1.342.879	1.124.176	83,7%	
5035364	1	Στερέωση και Αποκατάσταση του Δυτικού Πύργου στο Κάστρο Σερβίων	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΙΑΝΗ	17/1/2020	1.400.000	1.383.895	955.080	69,0%	
5037501	1	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΦΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ	17/1/2020	500.000	500.000	499.969	100,0%	
5070575	6	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ	20/12/2021	496.970	355.862		0,0%	
5074497	6	ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΥ ΛΙΜΝΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	20/12/2021	385.000	287.482		0,0%	
5075845	6	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ Ν ΓΡΕΒΕΝΩΝ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	20/12/2021	1.010.600	702.004		0,0%	

Κατάσταση έργου : (0) Ολοκληρωμένα έργα, (1) Ολοκληρωμένα έργα μέχρι 31/12/2023, (3) Έργα phasing, (4) Ημιτελή έργα, (5) Προς απένταξη, (6) Μεταφερόμενα έργα



120v2 Πορεία Ενταγμένων Πράξεων

Σελ. 17 / 30

©EPdym2020/VnG



Ευρωπαϊκή Ένωση

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Κωδικός / MIS	Κατ. έργου	Τίτλος	Φορέας	Ημ. Ενταξης Αριθ. Εργων	Εντάξεις	Συμβάσεις	Πληρωμές	Πληρ / Συμβ	Πληρ / Εντ
5075966	6	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΠΕΘΕ ΚΟΖΑΝΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	20/12/2021	424.932	190.450		0,0%	
5076390	6	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΜΑΥΡΟΝΟΡΟΥΣ Ν ΓΡΕΒΕΩΝ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	20/12/2021	428.000	341.519		0,0%	
5076434	6	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΛΑΣΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	20/12/2021	834.000	763.463		0,0%	
5076696	6	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ ΔΟΥΚΑ ΤΖΑΤΖΑ ΣΤΗΝ ΣΙΑΤΙΣΤΑ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	20/12/2021	1.932.943	1.629.783		0,0%	
5162151	6	Συντήρηση Αρχοντικού Χριστόπουλου Στην Καστοριά	ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	21/4/2022	1.200.000	1.019.288		0,0%	
5161130	1	Πολιτιστικές παρεμβάσεις της Σχολής Καλών Τεχνών στην πόλη της Φλώρινας Συμπόσιο γλυπτικής και ψηφιακές προβολές σε κτίρια της πόλης της Φλώρινας	ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	12/7/2022	75.000	75.000	74.645	99,5%	
5167214	0	Ανάδειξη του Πολιτιστικού Δρώμενου των Φωτιών Φλώρινας 2022	ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	5/9/2022	176.400	176.400	176.400	100,0%	
5167224	6	Προμήθεια κινηματογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Φλώρινας	ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	29/11/2022	92.389	81.251		0,0%	
06.3		Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προαγωγής των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων μέσω και του δικτύου NATURA 2000 και των «πράσινων» υποδομών		4	2.024.757	1.802.938	1.766.916	98,0%	
06.3.1.01		Ολοκλήρωση εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών και διαχειριστικών δομών περιοχών NATURA 2000		1	99.820	99.820	64.380	64,5%	
5166507	1	Ενημέρωση μαθητών Δήμου Βοίου με την μέθοδο της ρομποτικής εκπαίδευσης σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης	ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ	26/8/2022	99.820	99.820	64.380	64,5%	
06.3.1.02		Δράσεις για την αποκατάσταση, διατήρηση και αξιοποίηση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των τόπων NATURA 2000		3	1.924.937	1.703.118	1.702.536	100,0%	
5001580	0	Εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων ορεινής υδρονομίας σε τμήματα των λεκανών του υδατορέματος Βυσινιάς ΚΑ 110503 σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις στην περιοχή του Δήμου Καστοριάς της ΠΕ Καστοριάς	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	19/7/2016	1.349.598	1.327.398	1.327.398	100,0%	
5001595	0	Προμήθεια πολυμηχανήματος για τη διαχείριση των οικοτόπων υπερυδατικής βλάστησης καλαμώνες στη λίμνη Καστοριάς	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	12/8/2016	375.720	375.720	375.138	99,8%	
5167081	6	Περιφερειακό Σχέδιο Διατήρησης της οικολογικής συνδεσιμότητας και της συνοχής του Δικτύου Natura 2000 στη Δυτική Μακεδονία	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	15/12/2022	199.619			0,0%	
06.4		Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, για την ανάπλαση των πόλεων, αναζωογόνηση και απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων ...		3	3.181.292	2.856.684	462.097	16,2%	
06.4.1.01		Δράσεις βελτίωσης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και μείωσης του θορύβου		1	499.968	462.098	462.097	100,0%	
5049251	1	ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	30/6/2020	499.968	462.098	462.097	100,0%	

Κατάσταση έργου : (0) Ολοκληρωμένα έργα, (1) Ολοκληρωμένα έργα μέχρι 31/12/2023, (3) Έργα phasing, (4) Ημιτελή έργα, (5) Προς απένταξη, (6) Μεταφερόμενα έργα



120v2 Πορεία Ενταγμένων Πράξεων
Σελ. 18 / 30
©EPdym2020/VnG



Ευρωπαϊκή Ένωση

Με τη συγχρηματοδότηση
της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Κωδικός / MIS	Κατ. έργου	Τίτλος	Φορέας	Ημ. Ενταξης Αριθ. Εργων	Εντάξεις	Συμβάσεις	Πληρωμές	Πληρ / Συμβ	Πληρ / Εντ
06.4.1.02		Δράσεις περιβαλλοντικής αναβάθμισης - ανάκτησης του οικιστικού ιστού, προστασίας των ελεύθερων χώρων στα αστικά κέντρα με έμφαση στις υποβαθμισμένες περιοχές		2	2.681.324	2.394.585	0	0,0%	
5117029	6	Ανάπλαση Πλατείας Λασσάνη και πέριξ οδών	ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	24/11/2021	2.251.324	2.057.259		0,0%	
5130685	6	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΑΜΕΑ	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	11/2/2022	430.000	337.327		0,0%	
07		Πρώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων		13	84.668.277	77.068.574	25.467.415	33,0%	
07.1		Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ		2	4.465.831	340.738	0	0,0%	
07.1.1.01		Έργα ολοκλήρωσης καθέτων αξόνων Εγνατίας οδού (Νίκη Φλώρινας - Κοζάνη - όρια Ν. Λάρισας)		2	4.465.831	340.738	0	0,0%	
5132744	6	Μελέτες του τμήματος Ξινό ΝερόΠτολεμαΐδα του κάθετου άξονα ΝίκηΦλώριναΚοζάνηόρια νομών ΚοζάνηςΛάρισας	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ	27/1/2022	3.784.423	206.770		0,0%	
5132797	6	Μελέτες του τμήματος Αμμοχώρικόμβος Φλώρινας του κάθετου άξονα Νίκη Φλώρινα Κοζάνη όρια νομών Κοζάνης Λάρισας	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ	27/1/2022	681.408	133.968		0,0%	
07.2		Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων στην υποδομή ΔΕΔ-Μ, συμπεριλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων		10	67.384.951	64.274.752	22.487.225	35,0%	
07.2.1.01		Έργα λειτουργικής αναβάθμισης και οδικής ασφάλειας του ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου και διασύνδεσης με τους κάθετους άξονες και την Εγνατία οδό		8	64.892.667	62.045.060	20.291.613	32,7%	
5002610	0	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	20/12/2016	695.000	677.864	677.864	100,0%	
5002695	0	Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Αναγέννησης Κεντροανατολικής Πτολεμαΐδας Ανάπλαση Νότιας Εισόδου Πτολεμαΐδας Ανάπλαση Οδού 25ης Μαρτίου	ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	20/12/2016	2.789.489	2.715.752	2.656.857	97,8%	
5094723	6	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 13ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	21/10/2021	3.640.800	2.747.418		0,0%	
5150210	1	Βελτίωση οδού Ορεσείων από Ψαράδικα μέχρι Λύκεια στην Καστοριά	ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	15/2/2022	1.390.000	1.074.023	765.344	71,3%	
5150255	1	Κατασκευή κυκλοφοριακού κόμβου στη συμβολή των οδών Μ Αλεξάνδρου Λ Κύκνων στην Καστοριά	ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	15/2/2022	372.750	299.544	298.829	99,8%	
5063841	6	Ανάπλαση τμήματος ποταμού Σακουλέβα από τη γέφυρα των Δικαστηρίων έως την οδό Βουκεφάλα	ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	10/12/2021	2.015.827	1.897.621		0,0%	
5050679	0	Λειτουργική αναβάθμιση οδικής σύνδεσης πόλης Αργους Ορεστικού με Νότια παραλίμνια ζώνη Καστοριάς και τον ΑΚ Αργους Ορεστικού	ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	16/7/2020	3.527.400	2.171.437	2.169.342	99,9%	
5074751	3	Κατασκευή Επαρχιακής Οδού ΚαστοριάςΠτολεμαΐδας Τμήμα ρέμα Κώτορηόρια Νομού Κοζάνης με σήραγγα στην Κλεισούρα Α' φάση	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ	12/8/2021	50.461.400	50.461.400	13.723.376	27,2%	

Κατάσταση έργου : (0) Ολοκληρωμένα έργα, (1) Ολοκληρωμένα έργα μέχρι 31/12/2023, (3) Έργα phasing, (4) Ημιτελή έργα, (5) Προς απένταξη, (6) Μεταφερόμενα έργα



120v2 Πορεία Ενταγμένων Πράξεων

Σελ. 19 / 30

©EPdgm2020/VnG



Ευρωπαϊκή Ένωση

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Κωδικός / MIS	Κατ. έργου	Τίτλος	Φορέας	Ημ. Ενταξης Αριθ. Εργων	Εντάξεις	Συμβάσεις	Πληρωμές	Πληρ / Συμβ	Πληρ / Εντ
07.2.1.02		Παρεμβάσεις Ενεργητικής Ασφάλειας Μεταφορών		2	2.492.284	2.229.691	2.195.612	98,5%	
5003561	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ	15/2/2017	703.284	657.690	654.849	99,6%	
5003752	0	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	22/2/2017	1.789.000	1.572.001	1.540.763	98,0%	
07.3		Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ασφάλειας του εφοδιασμού μέσω της ανάπτυξης έξυπνων συστημάτων διανομής, αποθήκευσης και μεταφοράς ενέργειας και μέσω της ενσωμάτωσης σε αυτά της διανεμόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές		1	12.817.495	12.453.085	2.980.190	23,9%	
07.3.1.01		Ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου		1	12.817.495	12.453.085	2.980.190	23,9%	
5070660	3	Ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	24/2/2021	12.817.495	12.453.085	2.980.190	23,9%	
08		Πρώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού		12	2.186.040	1.961.850	0	0,0%	
08.1		Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων		12	2.186.040	1.961.850	0	0,0%	
08.1.1.01		Δράσεις ενθάρρυνσης της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης με έμφαση στους τομείς της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας		12	2.186.040	1.961.850	0	0,0%	
5030562	1	Αναβάθμιση Προσόντων Ανέργων σε Ηλεκτρονικές Εφαρμογές για την Ενθάρρυνση της Επιχειρηματικότητας και της Αυτοαπασχόλησης με Έμφαση στους Τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης	ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΛΕΚ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ	25/10/2018	167.024	165.813		0,0%	
5030568	1	ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΟΥΝΑΣ	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ	25/10/2018	178.110	178.110		0,0%	
5030631	1	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ	26/10/2018	183.709	182.238		0,0%	
5030687	1	ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΓΟΥΝΟΠΟΙΪΑΣ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	26/10/2018	179.549	179.549		0,0%	
5174133	1	Συμβουλευτική κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων στους τομείς προτεραιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή παρέμβασης ΕΣΣΒΑΑ Δήμου Γρεβενών	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	10/10/2022	299.600	299.600		0,0%	
5179781	1	Συμβουλευτική κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων στην περιοχή παρέμβασης ΕΣΣΒΑΑ Δήμου Καστοριάς	ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	10/10/2022	219.480	218.226		0,0%	

Κατάσταση έργου : (0) Ολοκληρωμένα έργα, (1) Ολοκληρωμένα έργα μέχρι 31/12/2023, (3) Έργα phasing, (4) Ημιτελή έργα, (5) Προς απένταξη, (6) Μεταφερόμενα έργα



120v2 Πορεία Ενταγμένων Πράξεων

Σελ. 20 / 30

©EPdgm2020/VnG



Ευρωπαϊκή Ένωση

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Κωδικός / MIS	Κατ. έργου	Τίτλος	Φορέας	Ημ. Ενταξης Αριθ. Εργων	Εντάξεις	Συμβάσεις	Πληρωμές	Πληρ / Συμβ	Πληρ / Εντ
5179814	1	Συμβουλευτική κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων στους τομείς προτεραιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή παρέμβασης ΕΣΒΑΑ Δήμου Κοζάνης	ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	10/10/2022	219.360			0,0%	
5179132	1	Συμβουλευτική κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων στους τομείς προτεραιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή παρέμβασης ΕΣΒΑΑ Δήμου Εορδαίας	ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	10/10/2022	219.840	219.840		0,0%	
5179784	1	Συμβουλευτική κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων στην περιοχή παρέμβασης ΕΣΒΑΑ Δήμου Φλώρινας	ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	10/10/2022	219.840	219.840		0,0%	
5179822	1	Συμβουλευτική κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ αξιοποίησης λιμνών Δυτικής Μακεδονίας σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας στον τομέα της γούνας	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ	13/10/2022	99.960	99.067		0,0%	
5179825	1	Συμβουλευτική κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων στους τομείς προτεραιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή παρέμβασης ΟΧΕ Δήμου Αμυνταίου	ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	13/10/2022	99.700	99.700		0,0%	
5180513	1	Συμβουλευτική κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων στους τομείς προτεραιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή παρέμβασης της ΟΧΕ Δήμου Πρεσπών	ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ	13/10/2022	99.868	99.868		0,0%	
08.2		Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές		0	0	0	0		
09		Πρώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)		43	63.015.560	52.872.476	31.466.723	59,5%	
09.1		Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μείωσης των ανισοτήτων όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, και πρώθηση της κοινωνικής ένταξης με τη βελτίωση της π		43	63.015.560	52.872.476	31.466.723	59,5%	
09.1.1.01		Δράσεις επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών (Α'θμιας και Β'θμιας) υγείας		22	42.300.411	37.018.788	23.290.628	62,9%	
5000311	0	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 14 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ	8/3/2016	837.753	837.753	835.596	99,7%	
5000638	0	ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	27/4/2016	822.793	794.387	769.134	96,8%	
5001953	0	Προμήθεια ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού Μαιευτικής κλινικής και τμήματος επειγόντων περιστατικών Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	18/8/2016	317.927	275.175	274.672	99,8%	
5002086	0	Προσθήκη πτέρυγας κατ επέκταση του υπάρχοντος κτιρίου και προμήθεια εγκατάσταση Ιατρικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας Μποδοσάκειο	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ	5/12/2016	5.006.729	4.745.533	4.682.463	98,7%	
5002804	6	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	23/12/2016	1.328.298	1.255.460	176.859	14,1%	

Κατάσταση έργου : (0) Ολοκληρωμένα έργα, (1) Ολοκληρωμένα έργα μέχρι 31/12/2023, (3) Έργα phasing, (4) Ημιτελή έργα, (5) Προς απένταξη, (6) Μεταφερόμενα έργα



120v2 Πορεία Ενταγμένων Πράξεων

Σελ. 21 / 30

©EPdym2020/VnG



Ευρωπαϊκή Ένωση

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Κωδικός / MIS	Κατ. έργου	Τίτλος	Φορέας	Ημ. Ενταξης Αριθ. Εργων	Εντάξεις	Συμβάσεις	Πληρωμές	Πληρ / Συμβ	Πληρ / Εντ
5002830	0	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	23/12/2016	425.431	114.299	114.299	100,0%	
5007727	1	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	7/7/2017	235.057	213.943	171.687	80,2%	
5007760	0	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ ΦΟΡΕΑΣ ΝΚΟΖΑΝΗΣ	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ	10/7/2017	185.017	181.203	180.887	99,8%	
5007875	0	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	10/7/2017	165.093	165.093	160.756	97,4%	
5007908	0	ΝΕΟΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΛΕΝΗ Θ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	10/7/2017	137.287	137.287	135.519	98,7%	
5007922	0	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ ΦΟΡΕΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ	10/7/2017	204.942	203.901	199.948	98,1%	
5007933	0	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΔΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	14/7/2017	906.017	906.017	892.082	98,5%	
5063723	0	ΦΑΣΗ Β' ΝΕΟΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΛΕΝΗ Θ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	3/6/2020	1.826.000	1.771.240	1.771.240	100,0%	
5063839	0	Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ	5/6/2020	1.601.000	1.566.471	1.566.471	100,0%	
5064421	4	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ	16/6/2020	2.254.000	2.038.409	1.853.066	90,9%	
5064839	1	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΝΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	22/6/2020	1.568.400	1.442.204	1.442.204	100,0%	
5066850	6	ΝΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	8/7/2020	1.337.400	731.069		0,0%	
5067656	1	Δράσεις επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών Αβάθμιας υγείας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας	3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	31/7/2020	1.197.400	990.146	987.835	99,8%	
5076673	1	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΛΕΥΚΟΝΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ	3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	8/7/2021	289.250	218.971	125.188	57,2%	
5070753	3	Προσθήκη νέας πτέρυγας Χειρουργικού και Παθολογικού τομέα στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ	18/12/2020	16.300.000	16.217.024	6.950.721	42,9%	
5153439	4	ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	19/5/2022	1.963.937	765.936		0,0%	
5162279	4	Μελέτη Στατικής ενίσχυσης κτιρίων Παλαιάς Πτέρυγας και Εξωτερικών ΙατρείωνΑναβάθμισης κτιριακών υποδομών του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ	10/6/2022	3.390.677	1.447.266		0,0%	
09.1.1.02		Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης κοινωνικών υποδομών		8	8.565.557	8.067.820	4.816.991	59,7%	

Κατάσταση έργου : (0) Ολοκληρωμένα έργα, (1) Ολοκληρωμένα έργα μέχρι 31/12/2023, (3) Έργα phasing, (4) Ημιτελή έργα, (5) Προς απένταξη, (6) Μεταφερόμενα έργα



120v2 Πορεία Ενταγμένων Πράξεων
Σελ. 22 / 30
©EPdgm2020/VnG



Ευρωπαϊκή Ένωση

Με τη συγχρηματοδότηση
της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Κωδικός / MIS	Κατ. έργου	Τίτλος	Φορέας	Ημ. Ενταξης Αριθ. Εργων	Εντάξεις	Συμβάσεις	Πληρωμές	Πληρ / Συμβ	Πληρ / Εντ
5003811	0	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΤ19 ΤΗΣ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	30/12/2016	2.005.942	1.888.199	1.750.943	92,7%	
5007934	3	ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ Β	ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	24/11/2017	2.029.898	1.918.733	747.372	39,0%	
5008015	1	Κατασκευή χώρων Κέντρου Δημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Νοητική Υστέρηση στο Δήμο Εορδαίας	ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	24/11/2017	1.919.411	1.891.394	1.731.179	91,5%	
5070067	0	Προμήθεια Λεωφορείου Μεταφοράς Ατόμων με Αναπηρία	ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	14/1/2021	98.580	98.580	98.580	100,0%	
5131190	3	Κτιριακές εγκαταστάσεις Δομών στήριξης ατόμων με νοητική υστέρηση και πολλαπλές αναπηρίες στην ΖΕΠ του Δήμου Κοζάνης	ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	9/3/2022	2.062.748	2.062.748	442.314	21,4%	
5131905	6	Προμήθεια δύο Λεωφορείων Μεταφοράς Ατόμων με Αναπηρία	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	9/3/2022	230.000			0,0%	
5131961	1	Δράσεις αναβάθμισης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων από τα ΚΗΦΗ του Δήμου Βοΐου	ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ	9/3/2022	118.978	108.165	46.603	43,1%	
5181152	1	Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη και αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών εντός των περιοχών ΕΣΒΑΑ του Δήμου Καστοριάς	ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	18/8/2022	100.000	100.000		0,0%	
09.1.1.03		Δράσεις βελτίωσης προσβασιμότητας ΑμεΑ		5	961.618	735.315	560.982	76,3%	
5049239	0	ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	18/12/2019	96.225	96.225	94.952	98,7%	
5063564	0	Προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών πλοήγησης ατόμων οπτικής αναπηρίας και προσανατολισμού στις εγκαταστάσεις του Δημαρχείου και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης	ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	18/9/2020	272.800	272.800	272.800	100,0%	
5067286	1	Δράσεις Βελτίωσης Προσβασιμότητας ΑΜΕΑ σε κτήρια και κοινόχρηστους χώρους Δήμου Αμυνταίου	ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	18/9/2020	211.683	211.683	193.230	91,3%	
5067701	6	Δράσεις βελτίωσης προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	18/9/2020	203.500			0,0%	
5069091	1	ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ	18/9/2020	177.410	154.607		0,0%	
09.1.1.05		Δράσεις ενίσχυσης των Υπηρεσιών Υγείας για την αντιμετώπιση της επιδημίας λόγω Covid 19		8	11.187.974	7.050.553	2.798.122	39,7%	
5067521	6	Προμήθεια Εξειδικευμένου Εξοπλισμού για την αντιμετώπιση της επιδημίας Covid 19 για το Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ	4/11/2020	1.644.872	1.403.994	1.403.994	100,0%	
5067549	6	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ ΛΟΓΩ COVID 19 ΦΟΡΕΑΣ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ	4/11/2020	2.940.662	1.705.217		0,0%	
5069027	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΛΕΝΗ Θ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	4/11/2020	1.507.600	1.377.239		0,0%	

Κατάσταση έργου : (0) Ολοκληρωμένα έργα, (1) Ολοκληρωμένα έργα μέχρι 31/12/2023, (3) Έργα phasing, (4) Ημιτελή έργα, (5) Προς απένταξη, (6) Μεταφερόμενα έργα



120v2 Πορεία Ενταγμένων Πράξεων
Σελ. 23 / 30
© EPdgm2020/VnG



Ευρωπαϊκή Ένωση

Με τη συγχρηματοδότηση
της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Κωδικός / MIS	Κατ. έργου	Τίτλος	Φορέας	Ημ. Ενταξης Αριθ. Εργων	Εντάξεις	Συμβάσεις	Πληρωμές	Πληρ / Συμβ	Πληρ / Εντ
5069093	6	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID 19	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	4/11/2020	1.973.082	849.318	849.318	100,0%	
5069245	1	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ COVID 19 ΓΝΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	4/11/2020	290.000	263.701	263.701	100,0%	
5069379	6	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΓΝΓΡΕΒΕΝΩΝ	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	4/11/2020	1.551.940	980.493	281.108	28,7%	
5070133	6	Δράσεις ενίσχυσης των Ψηφιακών Υπηρεσιών Υγείας και προμήθεια ασθενοφόρων για την ΠΦΥ της 3ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας	3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	4/11/2020	412.090	72.928		0,0%	
5070432	6	Δράσεις ενίσχυσης των Υπηρεσιών Υγείας για την αντιμετώπιση της επιδημίας λόγω Covid 19	ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ	22/3/2021	867.727	397.663		0,0%	
10		Πρώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)		47	40.316.642	39.462.627	34.886.192	88,4%	
10.1		Ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, της προώθησης της ισότητας των ευκαιριών, και της ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της απασχολησιμότητας		7	14.404.279	14.404.200	13.404.279	93,1%	
10.1.1.02		Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό με στόχο την ένταξή τους ή την παραμονή τους στην αγορά εργασίας		7	14.404.279	14.404.200	13.404.279	93,1%	
5000006	0	Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό με στόχο την ένταξή τους ή την παραμονή τους στην αγορά εργασίας	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Ε	11/9/2015	2.693.801	2.693.801	2.693.801	100,0%	
5001929	0	Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό με στόχο την ένταξή τους ή την παραμονή τους στην αγορά εργασίας	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Ε	11/8/2016	2.492.078	2.492.078	2.492.078	100,0%	
5008935	0	Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό με στόχο την ένταξή τους ή την παραμονή τους στην αγορά εργασίας	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Ε	22/6/2017	1.918.867	1.918.867	1.918.867	100,0%	
5031895	0	Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό με στόχο την ένταξή τους ή την παραμονή τους στην αγορά εργασίας	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Ε	1/8/2018	1.938.200	1.938.200	1.938.200	100,0%	
5047090	0	Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό με στόχο την ένταξή τους ή την παραμονή τους στην αγορά εργασίας	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Ε	8/7/2019	1.661.417	1.661.417	1.661.417	100,0%	

Κατάσταση έργου : (0) Ολοκληρωμένα έργα, (1) Ολοκληρωμένα έργα μέχρι 31/12/2023, (3) Έργα phasing, (4) Ημιτελή έργα, (5) Προς απένταξη, (6) Μεταφερόμενα έργα



120v2 Πορεία Ενταγμένων Πράξεων

Σελ. 24 / 30

©EPdym2020/VnG



Ευρωπαϊκή Ένωση

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Κωδικός / MIS	Κατ. έργου	Τίτλος	Φορέας	Ημ. Ενταξης Αριθ. Εργων	Εντάξεις	Συμβάσεις	Πληρωμές	Πληρ / Συμβ	Πληρ / Εντ
5069538	0	Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό με στόχο την ένταξή τους ή την παραμονή τους στην αγορά εργασίας	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Ε	22/7/2020	2.699.917	2.699.917	2.699.917	100,0%	
5131901	0	Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό με στόχο την ένταξή τους ή την παραμονή τους στην αγορά εργασίας	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Ε	12/8/2021	1.000.000	999.921			0,0%
10.2		Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση της ισότητας των ευκαιριών		12	4.226.487	4.123.982	3.027.276		73,4%
10.2.1.01		Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία		7	1.393.187	1.393.187	1.193.187		85,6%
5000007	0	Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρία	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Ε	11/9/2015	158.864	158.864	158.864		100,0%
5001930	0	Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρία	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Ε	11/8/2016	182.727	182.727	182.727		100,0%
5008936	0	Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Ε	22/6/2017	220.457	220.457	220.457		100,0%
5031896	0	Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Ε	1/8/2018	298.352	298.352	298.352		100,0%
5047091	0	Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Ε	8/7/2019	112.331	112.331	112.331		100,0%
5069539	0	Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Ε	22/7/2020	220.456	220.456	220.456		100,0%
5131902	0	Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Ε	12/8/2021	200.000	200.000			0,0%
10.2.2.01		Συμβουλευτική και Ψυχολογική Υποστήριξη		4	2.433.300	2.395.800	1.834.089		76,6%
5004028	3α	Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε περιφερειακό επίπεδο Συμβουλευτικό Κέντρο Κοζάνης	ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΕΘΙ	6/2/2017	525.000	525.000	431.810		82,2%
5004062	3α	Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Καστοριάς	ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	22/2/2017	570.000	570.000	401.117		70,4%
5004314	3α	Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Φλώρινας	ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	22/2/2017	561.300	523.800	408.290		77,9%
5004182	3α	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	10/3/2017	777.000	777.000	592.872		76,3%

Κατάσταση έργου : (0) Ολοκληρωμένα έργα, (1) Ολοκληρωμένα έργα μέχρι 31/12/2023, (3) Έργα phasing, (4) Ημιτελή έργα, (5) Προς απένταξη, (6) Μεταφερόμενα έργα



120v2 Πορεία Ενταγμένων Πράξεων

Σελ. 25 / 30

© EPdym2020/VnG



Ευρωπαϊκή Ένωση

Με τη συγχρηματοδότηση
της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Κωδικός / MIS	Κατ. έργου	Τίτλος	Φορέας	Ημ. Ενταξης Αριθ. Εργων	Εντάξεις	Συμβάσεις	Πληρωμές	Πληρ / Συμβ	Πληρ / Εντ
10.2.2.02		Καταπολέμηση των διακρίσεων και προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρίες		1	400.000	334.994	0	0,0%	
5095041	6	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΑμεΑ	8/10/2021	400.000	334.994		0,0%	
10.3		Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος		28	21.685.876	20.934.446	18.454.636	88,2%	
10.3.1.01		Δράσεις Παροχής Υπηρεσιών Υγείας		8	3.968.039	3.930.942	3.090.291	78,6%	
5033243	0	Ανάπτυξη Υπηρεσιών Ολοκληρωμένης Κοινωνικής Θεραπείας και υπηρεσιών νοσηλείας κατοίκων μέσω της ενίσχυσης της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Κοζάνης/Γρεβενών της Εταιρίας Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ασθενών ΕΨΥΚΑ	ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ	5/4/2019	340.856	303.760	303.760	100,0%	
5041650	0	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ/ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΨΥΚΑ	ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ	5/4/2019	298.412	298.412	298.412	100,0%	
5032656	1	Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Δυτ Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη	ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΕΘΕΑ	24/12/2018	308.732	308.732	265.902	86,1%	
5032667	1	Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Δυτ Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη	ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΕΘΕΑ	24/12/2018	240.983	240.983	213.419	88,6%	
5042903	1	Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας ΤΟΜΥ 3ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας	ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ	12/4/2019	1.331.600	1.331.600	738.525	55,5%	
5044930	1	Λειτουργία Ειδικού Κέντρου Ημέρας για πάσχοντες από Αλτσχάιμερ στην Κοζάνη	ΝΕΣΤΩΡ ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	13/6/2019	756.871	756.871	661.620	87,4%	
5045474	1	Διασύνδεση Ειδικού Κέντρου Ημέρας για πάσχοντες από άνοια Alzheimer της Ψυχογηριατρικής Εταιρίας Νέστωρ με μονάδες ΟΤΑ ΚΑΠΗΚΗΦΗ στην Κοζάνη	ΝΕΣΤΩΡ ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	13/6/2019	176.553	176.553	123.337	69,9%	
5045605	1	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ	11/11/2019	514.031	514.031	485.317	94,4%	
10.3.1.02		Ενίσχυση των Υπηρεσιών Υγείας κατά την Υγειονομική Κρίση του COVID-19		1	6.393.880	6.383.880	5.641.714	88,4%	
5070507	0	Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID19 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας	ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ	25/9/2020	6.393.880	6.383.880	5.641.714	88,4%	
10.3.2.01		Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας και Προστασίας		19	11.323.957	10.619.624	9.722.631	91,6%	
5001896	3α	Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων ΚΗΦΗ Δήμου Σερβίων	ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ	21/10/2016	681.288	386.677	585.197	151,3%	

Κατάσταση έργου : (0) Ολοκληρωμένα έργα, (1) Ολοκληρωμένα έργα μέχρι 31/12/2023, (3) Έργα phasing, (4) Ημιτελή έργα, (5) Προς απένταξη, (6) Μεταφερόμενα έργα



120v2 Πορεία Ενταγμένων Πράξεων
Σελ. 26 / 30
©EPdgm2020/VnG



Ευρωπαϊκή Ένωση

Με τη συγχρηματοδότηση
της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Κωδικός / MIS	Κατ. έργου	Τίτλος	Φορέας	Ημ. Ενταξης Αριθ. Εργων	Εντάξεις	Συμβάσεις	Πληρωμές	Πληρ / Συμβ	Πληρ / Εντ
5001967	3α	Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας Προστασίας Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων ΚΗΦΗ στο Δήμο Κοζάνης	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ	20/10/2016	489.803	489.803	439.553	89,7%	
5002175	3α	Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας Προστασίας Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων ΚΗΦΗ	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	20/10/2016	754.630	754.630	699.640	92,7%	
5002255	3α	Κέντρο Ημερησίας Φροντίδας Ηλικιωμένων ΚΗΦΗ Δήμου Εορδαίας	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	20/10/2016	684.497	393.975	611.307	155,2%	
5002269	3α	Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Βοΐου ΚΗΦΗ Πενταλόφου	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΙΟΥ ΔΗΚΕΒΟ	21/10/2016	813.150	813.150	638.492	78,5%	
5002271	3α	Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Βοΐου ΚΗΦΗ Σιάτιστας	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΙΟΥ ΔΗΚΕΒΟ	21/10/2016	805.990	805.990	617.914	76,7%	
5002273	3α	Κέντρο Ημερησίας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Βοΐου ΚΗΦΗ Τσοτυλίου	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΙΟΥ ΔΗΚΕΒΟ	21/10/2016	818.181	818.181	646.200	79,0%	
5001971	3α	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	2/12/2016	606.000	606.000	481.197	79,4%	
5002316	3α	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	9/11/2016	288.120	288.120	245.041	85,0%	
5002329	3α	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καστοριάς	ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	7/12/2016	325.020	325.020	268.028	82,5%	
5002375	3α	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ	2/12/2016	316.160	316.160	224.558	71,0%	
5002395	3α	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σερβίων	ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ	7/12/2016	293.760	293.760	240.501	81,9%	
5002407	3α	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	2/12/2016	416.538	416.538	368.593	88,5%	
5002421	3α	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμυνταίου	ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	2/12/2016	289.800	289.800	253.351	87,4%	
5002519	3α	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βοΐου	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΙΟΥ ΔΗΚΕΒΟ	8/12/2016	276.480	276.480	180.561	65,3%	
5002590	3α	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φλώρινας	ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	7/12/2016	540.540	540.540	469.135	86,8%	
5002614	3α	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	7/12/2016	300.000	300.000	241.362	80,5%	
5002978	1	Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας Προστασίας Κέντρα Δημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία ΚΔΗΦΑμεΑ Ειδικό Εργαστήριο Κοζάνης	ΚΕΚ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	23/1/2017	1.443.200	1.371.200	1.374.400	100,2%	
5003067	1	Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας Προστασίας Κέντρα Δημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία ΚΔΗΦΑμεΑ Ειδικό Εργαστήριο Πτολεμαΐδας	ΚΕΚ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	23/1/2017	1.180.800	1.133.600	1.137.600	100,4%	
11		Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση		15	76.218.569	41.623.843	38.126.548	91,6%	
11.1		Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση		15	76.218.569	41.623.843	38.126.548	91,6%	

Κατάσταση έργου : (0) Ολοκληρωμένα έργα, (1) Ολοκληρωμένα έργα μέχρι 31/12/2023, (3) Έργα phasing, (4) Ημιτελή έργα, (5) Προς απένταξη, (6) Μεταφερόμενα έργα



120v2 Πορεία Ενταγμένων Πράξεων
Σελ. 27 / 30
© EPdgm2020/VnG



Ευρωπαϊκή Ένωση

Με τη συγχρηματοδότηση
της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Κωδικός / MIS	Κατ. έργου	Τίτλος	Φορέας	Ημ. Ενταξης Αριθ. Εργων	Εντάξεις	Συμβάσεις	Πληρωμές	Πληρ / Συμβ	Πληρ / Εντ
11.1.1.01		Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης		5	53.216.526	27.078.375	24.315.176	89,8%	
5000131	0	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	22/1/2016	22.128.352	20.933.959	20.388.739	97,4%	
5030066	1	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	5/9/2018	10.516.329	1.014.152	984.902	97,1%	
5060684	4	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	24/7/2020	9.900.000	4.935.786	2.941.535	59,6%	
5068868	6	Δημιουργία Εκπαιδευτικού Αστρονομικού Πάρκου ΟΡΛΙΑΚΑ στο Νομό Γρεβενών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής ΜακεδονίαςΑ Φάση	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	6/9/2021	1.605.015	194.478		0,0%	
5162299	4	Εκπόνηση Μελετών για την επέκταση και την αναβάθμιση των υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	10/6/2022	9.066.830			0,0%	
11.1.1.02		Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών σχολικής εκπαίδευσης		8	20.321.068	13.109.301	12.619.658	96,3%	
5002858	0	Αποκατάσταση κτιρίου 1ου 8ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς	ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	14/12/2016	1.710.983	1.666.626	1.655.548	99,3%	
5003194	0	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 12ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΠΤΣΕ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ	ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	2/5/2017	1.925.745	1.925.745	1.922.767	99,8%	
5021556	0	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας	ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	9/3/2018	3.999.204	3.949.094	3.948.435	100,0%	
5019439	0	ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	6/6/2018	862.647	835.491	833.460	99,8%	
5021553	0	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 7 ΝΕΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	6/6/2018	732.882	716.636	540.923	75,5%	
5069000	6	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	29/4/2021	6.589.608	45.245		0,0%	
5070027	1	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	29/4/2021	1.400.000	877.951	633.903	72,2%	
5125500	1	Αναβάθμιση Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού σε Σχολικές Μονάδες και Εξοπλισμού Υποδομών σε Δομές Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας	ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	26/8/2021	3.100.000	3.092.513	3.084.622	99,7%	
11.1.1.03		Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης		2	2.680.974	1.436.167	1.191.713	83,0%	
5010531	1	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	9/2/2018	1.215.629	635.409	563.372	88,7%	
5010532	1	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΟΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	9/2/2018	1.465.346	800.758	628.341	78,5%	
12		Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)		14	5.704.000	3.666.214	1.665.589	45,4%	

Κατάσταση έργου : (0) Ολοκληρωμένα έργα, (1) Ολοκληρωμένα έργα μέχρι 31/12/2023, (3) Έργα phasing, (4) Ημιτελή έργα, (5) Προς απένταξη, (6) Μεταφερόμενα έργα



120v2 Πορεία Ενταγμένων Πράξεων
Σελ. 28 / 30
© EPdym2020/VnG



Ευρωπαϊκή Ένωση

Με τη συγχρηματοδότηση
της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Κωδικός / MIS	Κατ. έργου	Τίτλος	Φορέας	Ημ. Ενταξης Αριθ. Εργων	Εντάξεις	Συμβάσεις	Πληρωμές	Πληρ / Συμβ	Πληρ / Εντ
12.1		Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)		14	5.704.000	3.666.214	1.665.589	45,4%	
12.1.1.01		Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης, επιθεώρησης		12	3.654.000	3.162.645	1.299.946	41,1%	
5001085	1	Έξοδα μετακινήσεων εσωτερικού εξωτερικού του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΥΔΕΠΠΑΜ περιόδου 2016 2020	ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	3/6/2016	800.000	700.000	317.691	45,4%	
5001116	1	Οργάνωση Εκδηλώσεων Συνεδριάσεων Συσκέψεων της	ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	13/7/2016	200.000	185.708	172.385	92,8%	
5001125	1	Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΥΔΕΠΠΑΜ	ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	3/6/2016	1.000.000	845.285	792.683	93,8%	
5075077	1	Προμήθεια αναβάθμιση υποδομών ΤΠΕ Εξοπλισμού Γραφείων της ΕΥΔΕΠΠΑΜ	ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	18/12/2020	72.000	19.972	12.972	65,0%	
5075871	1	Γενικά έξοδα λειτουργίας ΕΥΔΕΠΠΑΜ	ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	18/12/2020	200.000	30.624	4.216	13,8%	
5070948	1	Υποστήριξη δικαιούχων του ΕΠ ΠΔΜ 20142020 μέσω της ΜΟΔ ΑΕ για την υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΕ	8/10/2020	1.146.000	1.146.000		0,0%	
5070990	1	Υποστήριξη δικαιούχων του ΕΠ ΠΔΜ 20142020 μέσω της ΜΟΔ ΑΕ για την ωρίμανση έργων ΕΣΠΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΕ	8/10/2020	50.000	50.000		0,0%	
5203942	1	Επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΒΑΑ Δήμου Εορδαίας για την προγραμματική περίοδο 20212027	ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	28/4/2023	37.200	37.200		0,0%	
5210542	1	Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Επικαιροποίηση του Σχεδίου Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ πόλης Γρεβενών για την Προγραμματική Περίοδο 20212027	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	28/4/2023	37.200	37.200		0,0%	
5210546	1	Επικαιροποίηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΒΑΑ του Δήμου Κοζάνης σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους όρους που αφορούν την Προγραμματική Περίοδο 2021 2027	ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	28/4/2023	37.200	36.580		0,0%	
5210736	1	Επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΒΑΑ πόλης Καστοριάς για την προγραμματική περίοδο 20212027	ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	28/4/2023	37.200	37.000		0,0%	
5211525	1	Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Υποστήριξης για την Επικαιροποίηση του Σχεδίου Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ πόλης Φλώρινας για την Προγραμματική Περίοδο 20212027	ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	28/4/2023	37.200	37.076		0,0%	
12.1.1.02		Δράσεις αξιολόγησης και εκπόνησης μελετών προετοιμασίας δράσεων του προγράμματος		1	1.050.000	352.805	276.743	78,4%	
5001667	1	Δράσεις αξιολόγησης εκπόνησης μελετών προετοιμασίας δράσεων του ΕΠ Δυτική Μακεδονία	ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	13/10/2016	1.050.000	352.805	276.743	78,4%	
12.1.1.03		Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιοποίησης του προγράμματος		1	1.000.000	150.765	88.900	59,0%	

Κατάσταση έργου : (0) Ολοκληρωμένα έργα, (1) Ολοκληρωμένα έργα μέχρι 31/12/2023, (3) Έργα phasing, (4) Ημιτελή έργα, (5) Προς απένταξη, (6) Μεταφερόμενα έργα



120v2 Πορεία Ενταγμένων Πράξεων
Σελ. 29 / 30
©ΕΡΔγμ2020/VnG



Ευρωπαϊκή Ένωση

Με τη συγχρηματοδότηση
της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Κωδικός / MIS	Κατ. έργου	Τίτλος	Φορέας	Ημ. Ενταξης Αριθ. Εργων	Εντάξεις	Συμβάσεις	Πληρωμές	Πληρ / Συμβ	Πληρ / Εντ	
5003275	1	Δράσεις Πληροφόρησης Δημοσιοποίησης του ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 20142020 ΕΤΠΑ	ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	12/4/2017	1.000.000	150.765	88.900	59,0%		
13		Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ)		3	240.937	126.170	69.738	55,3%		
13.1		Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ)		3	240.937	126.170	69.738	55,3%		
13.1.1.01		Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης, επιθεώρησης (ΕΚΤ)		1	112.417	41.466	41.466	100,0%		
5010163	1	Δράσεις προετοιμασίας εφαρμογής παρακολούθησης επιθεώρησης ΕΚΤ	ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	14/11/2017	112.417	41.466	41.466	100,0%		
13.1.1.02		Δράσεις αξιολόγησης και εκπόνησης μελετών προετοιμασίας δράσεων του προγράμματος (ΕΚΤ)		1	28.520	28.272	28.272	100,0%		
5070588	1	Δράσεις αξιολόγησης και εκπόνησης μελετών προετοιμασίας δράσεων του Προγράμματος ΕΚΤ	ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	19/8/2020	28.520	28.272	28.272	100,0%		
13.1.1.03		Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιοποίησης των δράσεων ΕΚΤ		1	100.000	56.432	0	0,0%		
5185563	1	Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιοποίησης των δράσεων ΕΚΤ	ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	31/8/2022	100.000	56.432		0,0%		
ΣΥΝΟΛΟ *				3673	565.791.853	446.079.107	289.087.403	64,8%	51,1%	
* Στον συνολικό αριθμό εντάξεων οι 3.243 πράξεις με π/υ 72,00 εκ.€ αφορούν τις δράσεις του άξονα 3 "Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων"				ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ *	3611	523.048.234	404.528.460	254.131.474	62,8%	48,6%
				ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤ	62	42.743.619	41.550.647	34.955.929	84,1%	81,8%

Κατάσταση έργου : (0) Ολοκληρωμένα έργα, (1) Ολοκληρωμένα έργα μέχρι 31/12/2023, (3) Έργα phasing, (4) Ημιτελή έργα, (5) Προς απένταξη, (6) Μεταφερόμενα έργα



120v2 Πορεία Ενταγμένων Πράξεων

Σελ. 30 / 30

©EPdgm2020/VnG



Ευρωπαϊκή Ένωση

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

